

## Gerencia de Coordinación de Almacenamiento y Despacho

300-20000-EOSC-05 "Estándar técnico de operación, seguridad y calidad para el servicio de entrega y recepción segura de combustibles en instalaciones del cliente con operadores y autotanques de Pemex Logistica

Anexo II. Lista de verificación para cumplir con el Estándar de Descarga en Estaciones de Servicio.					
Terminal de Almacenamiento y Despacho XALAPA		Fecha: _	de	de 2	2024
1 Información de entrega del producto (Comprobante de carga-Carta porte). Esta sección  Al llegar a l a E.S. verifica, coteja y registra el No. CRE					No. CRE
o. de embarque: Clave cliente y destino:		No. Permiso CRE: En carta Porte			
Razón social:			Estos dos números	s deben ser iguales	5.
Dirección de entrega:			No. Perm CRE Letrero en E.S.		
2 Seguridad para la entrega. Validar que fue colocado. Esta sección se llena en la E.S.					
Extintor Tierra física Calzas	Biombos		Hora de inicio:		_
3 Producto y condiciones de entrega. Esta sección se llena en la E.S.					
Regular Premium Diesel	Identifica el	producto a de	scargar y conecta al tanq	que correcto	
Volumen de producto impreso en la tirilla que garantiza el cupo sin rebasar el 95% de la capacidad Neto Inicia			B: Volumen NETO final impreso en tirilla		
_ , \ / / _ ,	Negro O Diesel	Vo	lumen total descargado: (B-A)		
La presión indicada en el manómetro al inicio de la descarga es mayor a 4	bar o 60 lb/in2 Si	No	$\bigcirc$		
4 Final de la entrega. Esta sección se llena en la E.S.					
La presión indicada en el manómetro al final de la descarga es mayor a 4 b	ar o 60 lb/in2 Si	O No	Hora final:		
Se comprueba la descarga total del AT, cerrando y abriendo las válvulas (2	veces) ?	O No	$\bigcirc$		
No. AT:	descarga y cualquier anomalía o condición		Encargado de la instalación del cliente ¿Se revisan sellos y coinciden con la documentación? ¿El OAT realizó el muestreo? ¿El OAT entregó el volumen total del producto? ¿Quedó satisfecho con el servicio prestado?		
Observaciones :	reverso de este formato.	_	Nombre –Firma	a-Sello	